رقم	البند			أعمال بلاط الإنترلوك					
				مقاسات			الكميات		ملاحظات
	بيان الأعمال	الوحدة	العدد	طول	عرض	ارتفاع	إضافة	خصم	
	المدرسة الإبتدائي								
	AREA	م2	1	1498			1498.00		
	خصم غرف التفتيش	م2	11	0.6	0.9			5.94	
		م2	4	0.6	0.6			1.44	
		م2	8	0.4	0.4			1.28	
		م2	3	0.6	0.6			1.08	
		م2	3	1	1			3	
	خصم غرف الكهرباء	م2	5	2.5	2.5			31.25	
	خصم مدخل الصالة	م2	1	3.7	1.2			4.44	
		م2	1	3.6	2.5			9	
	الإجمالي						1498.00	57.43	
	إجمـــــــــــــــــــــــالى بلاط الإنترلوك للمدرسة الإبتدائي								1440.57